

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chodský Újezd

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	16	1 190	19 040	30.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	914	390	356 460	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty-rozšíření obvodu	ha	1	6 000	6 000	31.12.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	990	11 880	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech-rozšíření obvodu	ha	1	8 000	8 000	31.12.2023
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	25	1 190	29 750	31.05.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	127	2 590	328 930	31.05.2022
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-rozšíření obvodu	100 bm	8	6 000	48 000	31.12.2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	2 590	20 720	31.05.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	3	3 900	11 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	914	190	173 660	31.05.2022
	Rozbor současného stavu-rozšíření obvodu	ha	2	8 000	16 000	31.01.2024
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	914	190	173 660	28.02.2023
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-rozšíření obvodu	ha	2	8 000	16 000	29.02.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 219 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	914	790	722 060	28.02.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	912	50	45 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	40	900	36 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	4 900	14 700	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	914	590	539 260	30.09.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 397 620	
3.6.	Mapové dílo	ha	916	190	174 040	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					174 040	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 219 800,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 397 620,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	174 040,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 791 460,00 Kč
DPH 21% v Kč	586 206,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 377 666,60 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 04.08.2023

Věc : KoPÚ v k.ú. Chodský Újezd - žádost o dodatek č.4 k SOD č. 659-2019-504204 – rozšíření obvodu KoPÚ.

V průběhu zpracování plánu společných zařízení byla se zástupcem obce a sborem vlastníků pozemků řešena situace ohledně polní cesty VC3. Tato vedlejší polní cesta má svůj konec na obvodu KoPÚ na rozhraní TTP/les. V lesním pozemku však pokračuje (v PSZ označena jako LC3-M) dále až k mostu M3 na polní cestě HC2. Sbor zástupců vlastníků včetně zástupce obce požaduje, aby byla tato cesta zahrnuta do obvodu KoPÚ v celé délce. Vzhledem k tomu, že LC3-M je v majetku LČR bylo v termínu 26.7.2023 svoláno jednání, na kterém byl LČR dán souhlas s řešením včetně majetkového vypořádání.

Druhým bodem na změnu obvodu je lokalita v k.ú. Štokov mezi polními cestami DC7 brodem B1 a DC20. Obec Chodský Újezd s tímto rozšířením souhlasila. Důvodem k této změně je potřeba propojení těchto polních cest, včetně rozdělení a možného zkrácení DC20.

Na základě výsledků jednání ze dne 26.7.2023 je potřeba rozšířit obvodu řešeného území KoPÚ Chodský Újezd o 1,5989 ha = **2 MJ** a provést dodatečné ZH na obvodu KoPÚ v délce v 737 bm = **8 MJ**.

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD spočívajícím v navýšení počtu MJ jednotlivých etap prací a ve změně termínů plnění jednotlivých etap prací tak, jak je uvedeno níže v tabulkách položkového výkazu.

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel

Navýšení měrných jednotek a kalkulace víceprací

Číslo etapy	Etapa	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena vícepráce
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1	6000	6000
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	8000	8000
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	6000	48 000
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	2	8000	16 000
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	8000	16 000
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2	950	1 900
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	2	800	1 600
3.6.	Mapové dílo	ha	2	320	640
	CELKEM ZA VÍCEPRÁCE v Kč bez DPH				98 140

Pozn. červeně označené položky jsou nově realizovány po ukončení a odevzdání jednotlivých etap prací v rámci navrženého rozšíření obvodu KoPÚ. Černě označené položky jsou uvedeny v souladu se stávající SOD.

Termíny zpracování etap

Číslo etapy	Etapa	Původní termín	Navržený termín
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	30.10.2020 Odevzdáno	31.12.2023
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	30.10.2020 Odevzdáno	31.12.2023
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.5.2022 Odevzdáno	31.12.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu - Aktualizace	31.5.2022 Odevzdáno	31.1.2024
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - Aktualizace	28.2.2023 Odevzdáno	29.2.2024
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	28.2.2024	28.2.2025
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.9.2024	30.9.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	Do 1 měsíce od výzvy objednatele	
3.6.	Mapové dílo	Do 3 měsíců od výzvy objednatele	