

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 775-2023-504201), uzavřené dne 29. 06. 2023 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas**“ (dále jen „smlouva“).

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Plzeň

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00, Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky  
Plzeň  
Ing. Petr Velkoborský, odborný rada  
Pobočky Plzeň,  
Nerudova 2672/35  
+420 727 956 822  
[plzen.pk@spucr.cz](mailto:plzen.pk@spucr.cz)  
z49per3  
ČNB  
3723001/0710  
01312774  
CZ01312774 není plátcem DPH

Adresa:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **PORR a.s.**

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha  
zastoupený: Ing. Františkem Buršíkem a Ing. Martinem  
Lukasem, prokuristé

tel./fax: xxxxx  
e-mail: xxxxx  
ID DS: 5ssfq4h  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx  
tel./fax: xxxxx  
e-mail: xxxxx  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1091107720/5500  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 56915.

(dále jen „zhotovitel“)

## Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XIX odst. 4 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu, že došlo ke změně v přístupnosti na stavbu, kdy není možné navážení stavebního materiálu ze směru od obce Dražeň. Tato změna má dopad na plnění časového harmonogramu postupu prací.
4. Současně s úpravou časového harmonogramu dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla a plnění uzlových bodů:  
**4.c. Lhůta pro dokončení stavebních prací**  
**4.d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla**  
**5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:**  
**Úprava pláně vč. navržené sanace**  
**Dokončení vrstvy asfaltový beton ACO 11**

## Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu viz příloha, koncových termínů a termínů uzlových bodů v čl. V odst. 4 a 5 smlouvy takto:

### Původní text:

- 4.c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 20. 10. 2023  
4.d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 16. 11. 2023  
5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:  
Úprava pláně vč. navržené sanace – lhůta pro plnění do 68 dní od nabytí účinnosti smlouvy  
Dokončení vrstvy asfaltový beton ACO 11 – lhůta pro plnění 122 dní od nabytí účinnosti smlouvy

### Nový text:

- 4.c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31. 10. 2023**  
**4.d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 27. 11. 2023**  
**5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:**  
**Úprava pláně vč. navržené sanace**  
**km 0,600 – KÚ – lhůta pro plnění do 30. 09. 2023**  
**ZÚ – km 0,600 – lhůta pro plnění do 10. 10. 2023**  
**Dokončení vrstvy asfaltový beton ACO 11 – lhůta pro plnění do: 27. 10. 2023**

## Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679

(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Upravený časový harmonogram postupu prací

V Plzni dne 27. 09. 2023

V Praze dne 27. 09. 2023

.....  
Ing. Jana Horová

vedoucí Pobočky Plzeň

Státní pozemkový úřad

**objednatel**

.....  
Ing. František Buršík

prokurista

PORR a.s.

**zhotovitel**

V Praze dne 27. 09. 2023

.....  
Ing. Martin Lukas

prokurista

PORR a.s.

**zhotovitel**

Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista

### Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas

	Předpoklad zahájení prací	Předpoklad dokončení prací	cena bez DPH v tis. Kč	2023																			
				7		8					9				10				11				
				29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>332</b>																				
Průzkumné, geodetické a projektové práce	7.8.2023	31.10.2023	180																				
Zařízení staveniště			72																				
Inženýrská činnost			80																				
<b>SO 101 Komunikace</b>			<b>10 568</b>																				
Zemní práce	7.8.2023	31.10.2023	2 378																				
Zakládání			727																				
Svislé a kompletní konstrukce			120																				
Vodorovné konstrukce			30																				
Komunikace pozemní			6 495																				
Trubní vedení			424																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání			338																				
Přesun sutě			4																				
Přesun hmot			7																				
Nejmenovaný díl			45																				
<b>Cena bez DPH (měsíc)</b>			<b>10 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>2 129</b>				<b>8 771</b>									
<b>Cena vč. DPH (měsíc)</b>			<b>13 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>2 576</b>				<b>10 613</b>									
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>10 900</b>																				
<b>Celkem DPH 21%</b>			<b>2 289</b>																				
<b>Cena celkem vč. DPH</b>			<b>13 189</b>																				

<b>termín zahájení stavebních prací:</b>	<b>7.8.2023</b>
<b>Požadovaný termín dokončení stavebních prací:</b>	<b>31.10.2023</b>
<b>Uzlový bod (dle SoD, čl. V, bod 5) - Lhůta plnění úpravy pláně vč. navržené sanace:</b>	<b>km 0.6 - KÚ: 30.9.2023; ZÚ - km 0.6: 10.10.2023</b>
<b>Uzlový bod (dle SoD, čl. V, bod 5) - Lhůta plnění dokončení vrstvy asfaltový beton ACO</b>	
<b>11:</b>	<b>27.10.2023</b>
<b>předání díla:</b>	<b>27.11.2023</b>