

DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo

Realizace polní cesty C3 s mostem M7 v k. ú. Březná

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk
Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk

Tel.: +420 606 713 248

E-mail: sumperk.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.

Sídlo: Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc

zastoupený: Jindřich Neděla, jednatel nebo

Ing. Robert Křenek, prokurista

tel./fax: +420 775 887 996

e-mail: info@sprosro.cz

ID DS: xgi4gqa

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Martin Šafář

tel./fax: +420 777 774 344

e-mail: safar@sprosro.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-8929440247/0100

IČO: 26823411
DIČ: CZ26823411 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Ostravě**, oddíl **C**, vložka **26771**
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „**Realizace polní cesty C3 s mostem M7 v k. ú. Březná**“.

Dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací z 15.11.2023 na 15.6.2024 a dále i ke změně termínů uzlových bodů pro jednotlivé fáze výstavby. Uzlový bod č. 1 demolice stávajícího mostu a konstrukce nového mostu M7- změna termínu plnění z 15.10.2023 na 15.4.2024 a uzlový bod č. 2 pokládka konstrukčních vrstev podklad z ŠD – změna termínu plnění z 31.10.2023 na 20.5.2024.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navržené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Smlouva o dílo nabyla účinnosti v souladu s čl. XVII, bodu 2 dne 21.07.2023, kdy bylo zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování. Vzhledem k této skutečnosti došlo k předání staveniště a následně zahájení stavebních prací o více jak měsíc později, než byl původní předpoklad smluvních stran.

Nové termíny plnění také zohledňují přerušení prací v případě nevhodných klimatických podmínek zimní přestávkou od 17.12.2023 do 31.03.2024, a to s ohledem na nutné technologické postupy.

Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, odstavce 4 a 5 takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **15.06.2024**
 - d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **po vydání kolaudačního souhlasu**

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlový bod č. 1- termín plnění do: 15.04.2024

- Demolice stávajícího mostu a konstrukce nového mostu M7 u stavebního objektu:
 - SO 06 – Most M7

Uzlový bod č. 2- termín plnění do: 20.05.2024

- Pokládka konstrukčních vrstev: podklad ze štěrkodrti ŠD u stavebního objektu:
 - SO 01 – Hlavní polní cesta C3

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 570-2023-521101 nemění.
2. Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27.09.2023

V Olomouci dne 27.09.2023

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

objednatel

.....
Jindřich Neděla, jednatel
Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.

zhotovitel

Název stavby: Realizace společných zařízení KoPÚ Březná C3, M7
Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj
Zhotovitel: Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.

rok
měsíc
týden

2023																						
červenec	srpen					září			říjen				listopad				prosinec					
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

26.07.2023 01.08.2023
předání zahájení prací
staveniště

zřízení DIO, vybudování ZS		01.08.2023	13.09.2023																			
vytyčení IS		01.08.2023	13.09.2023																			
jednání s účastnickými stranami		01.08.2023	13.09.2023																			
technologická přestávka	106	17.12.2023	31.03.2024																			
ZEAS Březná - požadavek hnaní stád přes C3	61	01.08.2023	30.09.2023																			
ZEAS Březná - požadavek hnaní stád přes M7	15	01.10.2023	15.10.2023																			

SO 01 Cesta C3

odstranění stávajících konstrukčních vrstev	7	01.04.2024	07.04.2024																			
zemní práce	21	08.04.2024	28.04.2024																			
konstrukční vrstvy cesty	21	29.04.2024	19.05.2024																			
vozovka	7	20.05.2024	26.05.2024																			
zpevnění svahů, odláždění	14	20.05.2024	02.06.2024																			
svahování, ornice, osetí	7	03.06.2024	09.06.2024																			

trubní propustek DN 800 v km 0,095

zemní práce, bourání	2	01.10.2023	02.10.2023																			
trubní konstrukce	2	03.10.2023	04.10.2023																			
zásyp	2	05.10.2023	06.10.2023																			

obnova trubních propustků 2x DN 800 v km 0,275

zemní práce, bourání	2	01.10.2023	02.10.2023																			
trubní konstrukce	2	03.10.2023	04.10.2023																			
zásyp	2	05.10.2023	06.10.2023																			

rámový propustek IZM 250x100/120 v km 0,475

zemní práce, bourání	5	18.08.2023	22.08.2023																			
podkladní vrstvy, prahy	14	05.09.2023	18.09.2023																			
ŽB konstrukce	3	26.09.2023	28.09.2023																			
zásyp	2	29.09.2023	30.09.2023																			

rámový propustek IZM 250x100/120 - KÚ

zemní práce, bourání	45	18.08.2023	01.10.2023																			
podkladní vrstvy, prahy	14	05.09.2023	18.09.2023																			
ŽB konstrukce	3	26.09.2023	28.09.2023																			
zásyp	2	29.09.2023	30.09.2023																			

SO 01.1 Cestní příkop

zemní práce	7	27.05.2024	02.06.2024																			
svahování, ornice, osetí	7	03.06.2024	09.06.2024																			

SO 06 Most M7

projektové práce

základy	32	01.08.2023	01.09.2023																			
spodní stavba	19	02.09.2023	20.09.2023																			
nosná konstrukce	26	21.09.2023	16.10.2023																			
příslušenství	14	17.10.2023	30.10.2023																			

stavební práce

základy	12	01.10.2023	12.10.2023																			
opěry	15	13.10.2023	27.10.2023																			
mostovka	25	28.10.2023	21.11.2023																			
křídla	15	22.11.2023	06.12.2023																			
izolace	3	07.12.2023	09.12.2023																			
zásypy	7	10.12.2023	16.12.2023																			
římky	13	01.04.2024	13.04.2024																			
ochrana izolace, drenážní beton	9	14.04.2024	22.04.2024																			
zábradlí, svodidla	2	23.04.2024	24.04.2024																			
terénní úpravy	130	17.12.2023	24.04.2024																			

SO 06.1 Most M7-demolice

kácení - dodávka objednatel			jaro 2023																			
přípravné práce, demontáž zábradlí	2	14.09.2023	15.09.2023																			
demolice mostu, zemní práce	15	16.09.2023	30.09.2023																			

Další související práce

přejezd - objednatel SŽ	14	13.05.2024	26.05.2024																			
Cesta C3 - objednatel Město Štíty	70	01.04.2024	09.06.2024																			

předání a převzetí díla	7	09.06.2024	15.06.2024																			
-------------------------	---	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANČNÍ ČERPÁNÍ - předpoklad

měsíční	40 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 310 000,00 Kč
roční			4 050 000,00 Kč	
celkem				

Název stavby: Realizace společných zařízení KoPÚ Březná C3, M7

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj

Zhotovitel: Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.

rok

měsíc

týden

2024																									
leden				únor				březen				duben				květen				červen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

15.04.2023

Uzlový bod č. 1

1

20.05.2023

Uzlový bod č. 2

2

15.06.2024

dokončení prací

zřízení DIO, vybudování ZS		01.08.2023	13.09.2023																						
vytyčení IS		01.08.2023	13.09.2023																						
jednání s účastněnými stranami		01.08.2023	13.09.2023																						
technologická přestávka	106	17.12.2023	31.03.2024																						
ZEAS Březná - požadavek hnaní stád přes C3	61	01.08.2023	30.09.2023																						
ZEAS Březná - požadavek hnaní stád přes M7	15	01.10.2023	15.10.2023																						

SO 01 Cesta C3																									
odstranění stávajících konstrukčních vrstev	7	01.04.2024	07.04.2024																						
zemní práce	21	08.04.2024	28.04.2024																						
konstrukční vrstvy cesty	21	29.04.2024	19.05.2024																						
vozovka	7	20.05.2024	26.05.2024																						
zpevnění svahů, odláždění	14	20.05.2024	02.06.2024																						
svahování, ornice, osetí	7	03.06.2024	09.06.2024																						

trubní propustek DN 800 v km 0,095																									
zemní práce, bourání	2	01.10.2023	02.10.2023																						
trubní konstrukce	2	03.10.2023	04.10.2023																						
zásyp	2	05.10.2023	06.10.2023																						

obnova trubních propustků 2x DN 800 v km 0,275																									
zemní práce, bourání	2	01.10.2023	02.10.2023																						
trubní konstrukce	2	03.10.2023	04.10.2023																						
zásyp	2	05.10.2023	06.10.2023																						

rámový propustek IZM 250x100/120 v km 0,475																									
zemní práce, bourání	5	18.08.2023	22.08.2023																						
podkladní vrstvy, prahy	14	05.09.2023	18.09.2023																						
ŽB konstrukce	3	26.09.2023	28.09.2023																						
zásyp	2	29.09.2023	30.09.2023																						

rámový propustek IZM 250x100/120 - KÚ																									
zemní práce, bourání	45	18.08.2023	01.10.2023																						
podkladní vrstvy, prahy	14	05.09.2023	18.09.2023																						
ŽB konstrukce	3	26.09.2023	28.09.2023																						
zásyp	2	29.09.2023	30.09.2023																						

SO 01.1 Cestní příkop																									
zemní práce	7	27.05.2024	02.06.2024																						
svahování, ornice, osetí	7	03.06.2024	09.06.2024																						

SO 06 Most M7 projektové práce																									
základy	32	01.08.2023	01.09.2023																						
spodní stavba	19	02.09.2023	20.09.2023																						
nosná konstrukce	26	21.09.2023	16.10.2023																						
příslušenství	14	17.10.2023	30.10.2023																						

stavební práce																									
základy	12	01.10.2023	12.10.2023																						
opěry	15	13.10.2023	27.10.2023																						
mostovka	25	28.10.2023	21.11.2023																						
křídla	15	22.11.2023	06.12.2023																						
izolace	3	07.12.2023	09.12.2023																						
zásypy	7	10.12.2023	16.12.2023																						
římky	13	01.04.2024	13.04.2024																						
ochrana izolace, drenážní beton	9	14.04.2024	22.04.2024																						
zábradlí, svodidla	2	23.04.2024	24.04.2024																						
terénní úpravy	130	17.12.2023	24.04.2024																						

SO 06.1 Most M7-demolice																									
kácení - dodávka objednatel			jaro 2023																						
přípravné práce, demontáž zábradlí	2	14.09.2023	15.09.2023																						
demolice mostu, zemní práce	15	16.09.2023	30.09.2023																						

Další související práce																									
přejezd - objednatel SŽ	14	13.05.2024	26.05.2024																						
Cesta C3 - objednatel Město Štíty	70	01.04.2024	09.06.2024																						

předání a převzetí díla	7	09.06.2024	15.06.2024																						
-------------------------	---	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANČNÍ ČERPÁNÍ - předpoklad

měsíční

roční

celkem

2 700 000,00 Kč

8 407 299,19 Kč

5 700 000,00 Kč

7 299,19 Kč

12 457 299,19 Kč