

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 201-2023-505101**

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky
Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje:

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 725 918 219
E-mail: jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Česká národní banka
3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) TRAVAL, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou,
jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx, zaměstnancem společnosti

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: 6v9764u

Bankovní spojení:

Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 7000017576/8040

DIČ: CZ 26085518

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.03.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov - Nová Ves - dopracování**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II. Předmět Dodatku

1. V rámci zpracování dílčích částí díla 6.2.7 Aktualizace – Rozbor současného stavu a 6.2.8 Aktualizace – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků zjistil Zhotovitel na základě aktualizovaného podrobného měření polohopisu rozdíly oproti dokumentaci vyhotovené předchozím zhotovitelem. Vzhledem k četným rozdílům mezi přebranou dokumentací a zjištěnou skutečností a nutností vyřešení těchto rozdílů, se mění termín předání níže uvedených dílčích částí díla k akceptačnímu řízení, a to takto:

6.2.7 Aktualizace - Rozbor současného stavu

- Původní termín: 31.10.2023
- Nový termín: 30.11.2023

6.2.8 Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- Původní termín: 31.10.2023
- Nový termín: 30.11.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

- Původní termín: 31.10.2023
- Nový termín: 30.11.2023

6.3.1 Aktualizace - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

- Původní termín: 31.01.2024
- Nový termín: 30.04.2024

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- Původní termín: 29.02.2024
- Nový termín: 31.08.2024

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov - Nová Ves – dopracování - Dodatek č. 2

PODPISOVÁ STRANA

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice

Datum: 19.10.2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

TRAVAL, s.r.o.

Místo: České Budějovice

Datum: 16.10.2023

Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov-Nová Ves - dopracování - Dodatek č. 2

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Aktualizace - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	217	300,00	65 100,00	31.08.2023
6.2.7	Aktualizace - Rozbor současného stavu	ha	217	800,00	173 600,00	30.11.2023
6.2.8	Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	217	900,00	195 300,00	30.11.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč				434 000,00	30.11.2023	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Aktualizace - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	217	1 300,00	282 100,00	30.04.2024
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	6 000,00	6 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	1 000,00	1 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	500,00	500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	217	1 900,00	412 300,00	31.08.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000,00	60 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	3 000,00	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	1 000,00	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	500,00	500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				766 400,00	xxxxx	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	217	400,00	86 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				86 800,00	xxxxx	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				434 000,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				766 400,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				86 800,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 287 200,00		
DPH 21% v Kč					270 312,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 557 512,00		