

DODATEK č. 2

ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 11. 6. 2020, včetně dodatku č. 1 uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica, Bc. Hubert Mikuš Pobočka Nový Jičín

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Telefon: xxx

E-mail : xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Geocart CZ spol. s r.o.

Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

Zastoupen: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti (1) a Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti (2)

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti (1) a Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti (2)

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Telefon: xxx

E-mail: [XXX](#)

ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 25567179
DIČ: CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Labuť u Bílovce**“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

a) Změna termínu odevzdání dílčích částí 3.5.1.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14. 9. 2023 o změnu termínu ukončení fakturačních celků 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z důvodu komplikovaných jednání s vlastníky a požadavků obce.

Dalším faktorem jsou časové důvody, kdy během prázdninového období nebylo možné najít vhodný termín k jednání sboru zástupců.

Objednatel souhlasí s termínem u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	Původní termín 30. 9. 2023	Nový termín 29. 2. 2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	Původní termín 30. 9. 2023	Nový termín 29. 2. 2024
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	Původní termín 30. 9. 2023	Nový termín 29. 2. 2024
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	Původní termín 30. 9. 2023	Nový termín 29. 2. 2024

b) Změna názvu a sídla společnosti

Došlo ke změně právní formy z a.s. na společnost s ručením omezeným a ke změně spisové značky KS v Brně. V čele společnosti stojí nyní dva jednatelé a je nutný podpis obou jednatelů, jestliže je závazek vyšší než 500 tisíc Kč. Ve smluvních záležitostech jsou nově dva jednatelé Ing. Pavel Svoboda a Bc. Ondřej Hrdlička a osobou v technických záležitostech je Ing. Pavel Svoboda.

Zároveň společnost změnila sídlo na adresu Purkyňova 653/143, 612 00 Brno.

čl. XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 29.09.2023
Za objednatele:

V Brně dne 26.09.2023
Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel společnosti

Ing. Pavel Svoboda
jednatel společnosti

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SoD - KoPÚ Labuť u Bílovce

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	5 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	153	1 200	183 600	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 800	12 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	3 000	48 000	31.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	31.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	400	64 400	31.1.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	500	80 500	28.2.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					409 100	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	161	700	112 700	29.2.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 500	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	500	17 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	1 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	161	600	96 600	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					280 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	161	700	112 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele max. do 30. 6. 2025
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					112 700	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	409 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	280 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	112 700 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	802 100 Kč
DPH 21% v Kč	168 441,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	970 541,00 Kč

V Ostravě dne 29.09.2023

V Brně dne 26.09.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel společnosti

.....
Ing. Pavel Svoboda
jednatel společnosti