

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 687-2023-523101, č. zhotovitele 27-SOD-2023-019A, na **zhotovení stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk** ze dne 29. června 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů **mezi smluvními stranami:**

### Objednatelem:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

Zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada, pobočka

Blansko

Tel.:

+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová

+420 725 765 796 – Ing. Zdenka Hebelková

E-mail:

blansko.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitelem:

**M – SILNICE a.s.**

Sídlo:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou

představenstva, na základě písemného pověření

Tel:

xxxxx

E-mail:

[xxxxxx](#)

ID DS:

jwtq7ju

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel:

xxxxx

E-mail:

[xxxxxx](#)

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1080015329/0800

IČO:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel provedl ve třech místech stavby statické zátěžové zkoušky konstrukční vrstvy recyklace za studena, dvě s nevyhovujícím výsledkem. Následně dne 31. října 2023 provedl pracovní rázové zátěžové zkoušky pro určení únosnosti vrstvy recyklace za studena. Těmito zkouškami bylo prokázáno, že konstrukční vrstva recyklace za studena je únosná. Z těchto výsledků vyplývá, že problém není ve vrstvě recyklace za studena, nýbrž v podloží komunikace. Za účelem lokalizace neúnosného podloží provedl zhotovitel na základě požadavku objednatele 8. listopadu 2023 statické zátěžové zkoušky po sto metrech na celém úseku stavby a řeší se další postup prací.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na **přerušeni prací** na díle. Podmínky dokončení díla budou následně stanoveny dodatkem ke smlouvě o dílo.

Po dobu přerušeni prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel nebude v prodlení s plněním díla.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Brně dne: 15. 11. 2023

V Hradci Králové dne: 14. 11. 2023

.....  
Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

**Objednatel**

.....  
Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva  
M – SILNICE a.s.

**Zhotovitel**

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová