

Číslo smlouvy objednatele: 15/2016-537 100
Číslo smlouvy zhotovitele:

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na KoPÚ v k. ú. Myslíč**

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma,
vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov
Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: XXXXX XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100
IČ: 25094459
DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka **49143**

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termín dokončení níže uvedené dílčí etapy KoPÚ v k. ú. Myslíč:

Etapa 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – do **31.10.2020** (původně do 14.7. 2020)

Odůvodnění dodatku:

Důvodem pro změnu termínu dokončení shora uvedené dílčí etapy KoPÚ je, že v době opatření v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou z důvodu epidemie COVID-19, z důvodu prevence šíření tohoto onemocnění, nebylo možné svolat jednání sboru zástupců vlastníků a nebylo možné jednat s vlastníky pozemků o návrhu nového uspořádání pozemků.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 25. 8. 2020

V Praze dne 25. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.