

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:	+420 725 002 569
E-mail :	j.zeman1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.3 smlouvy o dílo výše uvedené smluvní strany se dohodly:

1. Na úpravě termínů dílčích a hlavní částí díla:

- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, původní termín 31.1.2021, nový termín **31.10.2021**.

- (3.4.1.- 3.4.5.) Hlavní celek - Přípravné práce celkem, původní termín 31.1.2021, nový termín **31.10.2021**.

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a, 3.5.i.b a 3.5.i.c), původní termín 31.7.2021, nový termín **28.2.2022**.

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, původní termín 28.2.2022, nový termín **28.7.2022**.

Odůvodnění:

Důvodem pro provedení změn termínů předání dílčích částí díla je nutnost přerušení prací ze strany pobočky a zhotovitele zásahem vyšší moci. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a vydanými mimořádnými opatřeními (COVID-19) bylo znemožněno uskutečnit připravené úvodní jednání. Následně nebylo možné v souladu s metodikou pozemkových úprav pokračovat v další etapě - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Termín dokončení dílčí etapy 3.5.1 je po akceptaci žádosti objednatelem nově stanoven na 31.10. 2021. Jelikož s ukončením výše uvedené etapy souvisí i termíny ukončení na ni navazujících dílčích etap, dochází k posunu termínů i u dílčích etap 3.5.1 nový termín 28.2.2022 a 3.5.2. nový termín 28.7.2022.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 3 je spolu s přílohou položkový výkaz činností je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatel 33/2018-537100 ze dne 2.10.2018. Ostatní ustanovení smlouvy upravené dodatkem č. 1 ze dne 9.10.2019 a dodatkem č. 2 ze dne 23.6.2020 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 15. 2. 2021

V Brně dne 15. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č.3 - smlouvy o dílo KoPÚ Střížovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	800	4 800	30.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	109	800	87 200	30.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 400	7 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	2 100	367 500	15.10.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	114	550	62 700	30.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	115	550	63 250	31.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					599 950	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	115	1 200	138 000	28.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 200	36 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	115	1 100	126 500	28.7.2022

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					376 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	115	500	57 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					57 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					599 950 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					376 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					57 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 033 950 Kč	
DPH 21% v Kč					217 129,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 251 079,50 Kč	

V Praze dne 15. 2. 2021

V Brně dne 15. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel