

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 070 60/19,
číslo smlouvy objednatele: 999-2019-544101 ze dne 9. 12. 2019

„KoPÚ Oldřiš u Hlinska“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslav Kučerou, ředitelem KPÚ
Ing. Miroslav Kučera
Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
+420 727 966 745, +420 702 126 635
pardubicky.kraj@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
(dále jen „zhotovitel“)

Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. a
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jaroslav Jakoubkem, jednatelem
Ing. Jaroslav Jakoubek
xxxx
xxxx
xxxx
gv6y8j4
MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
341 302 664/0600
64255611
CZ64255611

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Oldřiš u Hlinska je posun termínů fakturačních dílčích částí 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení (vícepráce dle dodatku 2) a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Důvodem pro posun termínu jsou složitá jednání s vlastníkem z LV 46 a jeho nesouhlas s umístěním navrhované polní cesty VC9a.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí takto:

- | | |
|--|--|
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. 3.5.i.a),
3.5.i.b) a 3.5.i.c) | - termín ukončení 30. 04. 2024 |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | - termín ukončení 30. 04. 2024. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 21.11.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 21.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
zástupce ředitele

Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Oldřiš u Hlinska

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			30.6.2020	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	10 000	20 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	185	950	175 750	30.1.2021	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty - dodatečné práce (dodatek č. 1 + 2)	ha	2 + 2	950	3 800	31.5.2023	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	55	2 500	137 500	31.8.2021	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	64	3 500	224 000	30.11.2021	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek 2)	100 bm	1	3 500	3 500	31.5.2023	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			xx.xx.xxxx	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	8	2 500	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	187	350	65 450	30.5.2021	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	187	400	74 800	31.1.2022	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 2)	ha	3	400	1 200	30.6.2023	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					726 000	30.6.2023	
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	187	600	112 200	30.4.2024	
	Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 2)	ha	3	600	1 800		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	2 000	60 000		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	53	400	21 200		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	800	1 600		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	187	650	121 550		30.4.2024
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (dodatek č. 2)	ha	3	650	1 950		30.4.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					328 300		
3.6.	Mapové dílo	ha	187	350	65 450	do 3 měsíců od výzvy objednatele	
	Mapové dílo (dodatek č. 2)	ha	3	350	1 050	do 3 měsíců od výzvy objednatele	
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					66 500		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	726 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	328 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	66 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 120 800 Kč
DPH 21% v Kč	235 368 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 356 168 Kč

V Pardubicích dne 21.11.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 21.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
zástupce ředitele