

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č.**

Komplexní pozemková úprava Štíhlíce

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l : ČR – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Sídlo: nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený Ing. Jiřím Veselým
ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky
Nymburk
Ing. Jaroslav Poděbradský

Adresa: Soudní 17/3, 288 00 Nymburk

Telefon: XXXXX

XXXXX

e-mail: nymburk.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ 01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l : Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
reprezentant sdružení: Foltánek s.r.o.

Adresa: Perucká 1, 120 00 Praha 2

Zastoupený: Ing. Dalimil Foltánek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

IČ/DIČ: 24662976, CZ24662976

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**.

ČI. I.

Smlouva na zpracování KoPÚ Štíhlíce č. 20/2016-537100 byla se zhotovitelem Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o. - reprezentant sdružení: Foltánek s.r.o. uzavřena dne 26.10.2016. Dodatkem č. 1 čj. 20/2016-5372100/1 ze dne 18.10.2018 byl do čl. X. vložen bod 10.10. týkající se GDPR. Dodatkem č. 2 č. 20/2016-537100/1466-2016-537209/2 ze dne 26.6.2020 došlo ke změně rozsahu plnění a úpravě termínů u položky č. 3.1.3.

Dodatek č.3 se uzavírá na žádost zhotovitele ze dne 2.3.2021 o změnu termínů v plnění smlouvy o dílo KoPÚ Štíhlíce. Zhotovitel ve své žádosti uvádí, že do průběhu prací zasáhla epidemie onemocnění COVID 19. Objednatel konstatuje, že k úpravě termínu dílčí části došlo z objektivních důvodů, a to na základě dodržování omezení a opatření souvisejících s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a vydanými mimořádnými opatřeními (COVID 19). Státní pozemkový úřad uložil pobočkám na základě

metodických pokynů omezit některé činnosti související s osobními aktivitami účastníků řízení při zpracování pozemkových úprav. Do průběhu prací KoPÚ Štíhlíce zasáhla první i druhá vlna epidemie. V důsledku jejich omezení nebylo možné osobně s vlastníky projednávat návrh pozemkové úpravy.

Tato prodlení se zásadním způsobem promítla do etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Čl. II.

Dodatkem č. 3 dojde ke změně v termínu u následující položky veřejné zakázky takto:

Původní

3.2.	Návrhové práce					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	287	1 200	344 400	30.10.2021

Nový

3.2.	Návrhové práce					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	287	1 200	344 400	30.3.2022

Tato změna nemá vliv na cenu za provedení díla.

Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 3 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.

Čl. III.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne 14. 4. 2021

Za objednatele

Ing. Jiří Veselý

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

V Praze dne 6. 4. 2021

Za zhotovitele

Ing. Dalimil Foltánek

jednatel společnosti Foltánek s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Štíhlíce

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	30.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	30	1 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	245	2 000	490 000	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	45	2 000	90 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	4 000	500 000	30.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	4 000	8 000	30.5.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	500	5 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	287	700	200 900	30.5.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	287	700	200 900	30.5.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 528 300	30.5.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	287	1 200	344 400	30.5.2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	287	100	28 700	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	100	5 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	287	1 200	344 400	30.3.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					733 700	
3.3.	Mapové dílo	ha	287	500	143 500	do 4 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					143 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	350	24500	nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					24500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 528 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	733 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	143 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 430 000 Kč
DPH 21% v Kč	510 300 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 940 300 Kč

V Praze dne 14. 4. 2021

V Praze dne 6. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Veselý
 Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
 Ing. Dalimil Foltánek, jednatel firmy Foltánek s.r.o.