

Dodatek č. 15

ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 2/2011, ev.č. zhotovitele: 750402210545179
na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Bruntál

Sídlo: Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Zastoupený: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál
Tel.: 725002611
Mail: bruntal.pk@spucr.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Zouhar, tel. 725002611
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

Divize Morava, závod inženýrské stavitelství Morava

Zastoupený: , ředitel závodu Inženýrské stavitelství Morava
, oblastní manažer

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:
, stavbyvedoucí

Tel. / Fax:
Mail:
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Číslo účtu: 1000570366/3500
(dále jen „**Zhotovitel**“)

S odkazem na ustanovení bodu 19.1. „Forma změny smlouvy“ původní smlouvy o dílo uzavřené dne 21.2.2011 ve smyslu dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.3.2011, dodatku č. 2 uzavřeného dne 3.6.2011, dodatku č. 3 uzavřeného dne 10.10.2011, dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.3.2012, dodatku č. 5 uzavřeného dne 29.10.2012, dodatku č. 6 uzavřeného dne 10.12.2012, dodatku č. 7 uzavřeného dne 29.9.2014, dodatku č. 8 uzavřeného dne 29.6.2015, dodatku č. 9 uzavřeného dne 18.12.2015, dodatku č. 10 uzavřeného dne 14.12.2016, dodatku č. 11 uzavřeného dne 5.5.2017, dodatku č. 12 uzavřeného dne 30.10.2017, dodatku č. 13 uzavřeného dne 7. 5. 2020 a dodatku č. 14 uzavřeného dne 27. 10. 2020, se smluvní strany dohodly takto:

A.

Na základě personálních změn zhotovitele se mění údaje o zhotoviteli v čl. 1 smlouvy tak, jak je uvedeno výše.

B.

Při realizaci stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ se vyskytly nepředvídané okolnosti, kdy během napouštění nádrže vodou při zkušebním provozu v roce 2018 došlo k překročení mezních hodnot průtoku vody v patním drénu na pravé straně hráze. Z tohoto důvodu nebylo možné dokončit zkušební provoz a uvést nádrž do Trvalého provozu. Pro omezení průsaku vody v pravobřežním závězu hráze byla vyhotovena dokumentace pro provedení sanačních opatření a Objednatel v rámci zadávacího řízení s názvem „*Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků*“ uzavřel dne 20. 4. 2022 smlouvu o dílo se společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s., jejímž předmětem je provedení sanačních opatření pro omezení průsaků podloží zemní hráze vodního díla Ochranná retenční nádrž Lichnov II (dále jen „**Sanace průsaků**“).

Do doby dokončení Sanace průsaků (předpoklad dokončení 31.07.2023) a provedení nového zkušebního provozu nemůže Zhotovitel pokračovat v pracích na stavbě „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ a stavbu předat do Trvalého provozu.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že v čl. 3.2.1 původní smlouvy ve znění následných dodatků se věta „Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 30.11.2022“ mění takto:

Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 30.11. 2024.

C.

1. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Bruntále dne 30.11.2022

Za Objednatele:

Ing. Pavel Zouhar
vedoucí pobočky Bruntál

V Olomouci dne 29.11.2022

Za Zhotovitele:

Skanska a.s.

ředitel závodu Inženýrské stavitelství Morava

oblastní manažer