

## DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č. 830-2019-571101 ze dne 24.9.2019 („**Smlouva**“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupená: ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

#### **GB-geodezie, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxx

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

## 1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna termínů u **etap 3.5.1** a všech podetap a **etapy 3.5.2**

### 1.1 Změna termínu u etapy:

**Jedná se o tyto etapy:**

**3.5.1** posun etapy a všech podetap na **30. 9. 2024**

**3.5.2** posun etapy na **30. 9. 2025**

*Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.*

**Důvod žádosti o posun termínu:** Na základě smlouvy o dílo č. 830-2019-571101 provádí firma GB-geodezie, spol. s r.o. práce na zakázce KoPÚ Oldřišov. Na základě kontrolního dne, který proběhl dne 6. 3. 2024 na Pobočce Opava, byl dohodnut mezi Pobočkou Opava a zástupci zpracovatele, posun termínu u etapy 3.5.1 a všech podetap - vypracování plánu společných zařízení na **30.9.2024** a etapy 3.5.2 – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků na **30.9.2025**. Hlavním důvodem posunu termínu, je doplnění dokumentace PSZ o data ČHMÚ a zpracovaný posudek TBD na vodní díla. Po jeho vyhotovení je potřeba znovu přepracovat dokumentaci PSZ a obeslat Povodí Odry s. p. o vyjádření. Zpracované PSZ se pak musí předložit k posouzení RDK a schválení zastupitelstvu Obce Oldřišov, které se dle informace starosty obce bude konat v druhé polovině září 2024. Veškeré informace jsou uvedeny v zápisu z kontrolního dne, který je přiložen, jako součást žádosti o dodatek.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Ostrava

Datum: 14.03.2024

**GB-geodezie, spol. s r.o.**

Místo: Brno

Datum: 13.03.2024

---

Jméno: Mgr. Dana Lišková  
Funkce: ředitelka KPÚ pro MSK

---

Jméno: Ing. Zdeněk Láška  
Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Oldřišov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23			30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1429			30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	90			30.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215			30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	66			30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1451			31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1451			31.10.2021
<b>Přípravné práce celkem(3.4.1.-3.4.5.)bez DPH v Kč</b>					2 315 260	<b>31.10.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1434			30.9.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	80			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	130			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	8			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1434			30.9.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem(3.5.1.-3.5.3.)bez DPH v Kč</b>					2 136 690	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1451			do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					203 140	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 315 260,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 136 690,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	203 140,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 655 090,00 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	977 568,90 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 632 658,90 Kč</b>	

V Ostravě dne 14.03.2024

V Brně dne 13.03.2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Zdeněk Láška  
jednatel