

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, xxx
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Tel. xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Geocart CZ spol. s r.o.**
Sídlo: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
Zastoupený: Bc. Ondřejem Hrdličkou, Ing. Pavlem Svobodou, jednatele
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda, jednatele
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100
IČO: 25567179
DIČ: CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 131771

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 4**“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“):

ČI. I.

Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav Jamnice**“ je:

A. Přidání dílčí etapy, která navazuje svou cenou (vyhrazená cena v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a dle bodu 9.1. a 9.3.1. smlouvy o dílo) na již proplacenou dílčí etapu 3.4.3. U nově vzniklé etapy se stanovuje počet MJ a termín následovně:

3.4.3.a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – doměření – 9 MJ, do 15.05.2024.

Důvodem přidání této etapy je potřeba dodatečného zjišťování průběhu hranic pozemků, které vzniklo z důvodu podání nesouhlasu některých vlastníků při vyložení soupisů nároků (nesouhlas dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.).

B. Změna termínů předání u etap činností:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

Posun termínu výše uvedených etap z 30.06.2024 na 31.10.2024.

Důvodem pro změnu termínu o 3 měsíce je potřeba dodatečného zjišťování hranic pozemků dle bodu A. tohoto dodatku.

C. Změna počtu MJ u etap činností:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

3.6. Mapové dílo

Změna počtu MJ u výše uvedených etap z 380 MJ na 377 MJ.

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) – změna počtu MJ z 30 MJ na 22 MJ,

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) – změna počtu MJ z 50 MJ na 52 MJ,

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) – změna počtu MJ z 1 MJ na 3 MJ.

Počet MJ byl stanoven na základě skutečně odvedených prací.

Výše uvedené změny jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku č. 4 a je jeho nedílnou součástí.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
- 2.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava
Datum: 17. 04. 2024

Geocart CZ spol. s r. o.

Místo: Brno
Datum: 16. 04. 2024

Jméno: Mgr. Dana Lišková
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda
Funkce: Jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Jamnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 400	16 800	15.9.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	367	872	320 024	31.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	1 300	14 300	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	50	1 580	79 000	30.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	2 290	217 550	30.3.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 700	0	30.3.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	7	1 500	10 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.3.a	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doměření	100 bm	9	2 290	20 610	15.05.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	378	295	111 510	28.2.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	380	345	131 100	30.7.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					921 394	15.05.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377	675	254 475	31.10.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	22	650	14 300	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	52	850	44 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	2 500	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	970	365 690	31.5.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	12 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					710 165	
3.6.	Mapové dílo	ha	377	365	137 605	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					137 605	xxxxxx
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					921 394 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					710 165 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					137 605 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 769 164 Kč	
DPH 21% v Kč					371 524,44 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2 140 688,44 Kč

V Ostravě dne 17. 04. 2024

V Brně dne 16. 04. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda, jednatelé

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

MJ - Závazné měrné jednotky