

DODATEK č. 5

smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 12. 2020

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HORNÍ MOŠTĚNICE

Smluvní strany:

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Alžběta Šamánková
Adresa pobočky:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	+420 727 957 177, +420 727 957 181
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová
Adresa:	Šumavská 525/31, 602 00 Brno
Telefon:	+420 954 903 371
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB a.s.
Číslo účtu:	20001-15937031/2019
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Zastoupen:	Petrem Machalou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Machala
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	+420 xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu:	1025500073/5500
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČI. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

1. Změna termínu plnění u dílčí částí díla:

	dílčí část	Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	Nový termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 5. 2024	31. 8. 2024

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu plnění dílčí části díla je složité zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Komplikace jsou vyvolané především výsledkem aktualizace BPEJ provedené v dotčeném katastrálním území Horní Moštěnice. Platnost nových BPEJ byla vyhlášena dne 28. 4. 2021, tedy v době, kdy již byla uzavřena smlouva o dílo a nebylo možné výsledek aktualizace (tuto skutečnost) do zpracování díla promítnout. Velké cenové rozdíly průběhu nově stanovených BPEJ ležících vedle sebe vyvolávají při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků překročení kritérií přiměřenosti návrhu, a tedy nutnost zpracovávat pro vlastníky vícenásobná variantní řešení, které je nezbytné s vlastníky opakovaně projednávat. Provedení scelení pozemků na základě požadavků vlastníků, při drobné a roztržitěné držbě pozemků v území a současné respektování odsouhlasené podoby plánu společných zařízení je tedy časově náročnější, než prvotní předpoklad při platnosti původní mapy BPEJ.

2. Změna názvu a právní formy objednatele č. 2

S účinností ke dni 1. ledna 2024 dochází u objednatele č. 2 - státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, ke změně **právní formy na státní podnik** a ke změně **názvu na Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Ostatní identifikační údaje státního podniku Ředitelství silnic a dálnic s. p. (tj. IČ, DIČ, bankovní spojení, identifikátor datové schránky, poštovní a emailové adresy, telefonní čísla, webové stránky) zůstávají beze změny.

3. Změna jednatele a kontaktních údajů zhotovitele:

Zhotovitel:	“ORIS“ spol. s r.o
Zastoupen:	Petrem Machalou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Machala
Telefon :	+420 xxxxx
E-mail :	xxxxx

Ostatní údaje zhotovitele zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1213-2020-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004496 a č. zhotovitele: 2020/P12, uzavřená dne 10. 12. 2020 ve znění Dodatku č. 1 až 4 nemění.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). **Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.**
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23. 4. 2024

V Olomouci dne 23. 4. 2024

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Machala, jednatel

V Brně dne 24. 4. 2024

Za objednatele č. 2:

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 SOD KoPÚ v k.ú. Horní Moštěnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	57	700,00	39 900,00	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000,00	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	746	600,00	447 600,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	1 200,00	33 600,00	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	148	2 200,00	325 600,00	31.5.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	3 000,00	66 000,00	31.5.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	1 000,00	3 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele č. 1
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	774	200,00	154 800,00	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	774	250,00	193 500,00	30.11.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 264 000,00	30.11.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	772	750,00	579 000,00	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	800,00	96 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	264	600,00	158 400,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	600,00	4 200,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	772	700,00	540 400,00	31.8.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele č. 1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 388 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	774	300,00	232 200,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					232 200,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 264 000,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 388 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	232 200,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 884 200,00
DPH 21% v Kč	605 682,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 489 882,00