

Dodatek č. 13 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica, xxx
Styčná adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
sídlo:	Perucká 1, Praha 2, 120 00
zastoupený:	Ing. Dalimil Foltánek
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	777 272 854
E-mail:	xxx
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	43-6830890257/100
IČ:	24662976
DIČ:	CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu koPÚ	xxx
osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce	xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Na základě podání zhotovitele ze dne 16. 2. 2024 o odstoupení od smlouvy o dílo v souladu s ustanovením čl. IX odst. 9.5.3 Smlouvy o dílo č. 1379-2017-571101 ze dne 18. 10. 2017, ve znění dodatků č. 1 až 12, na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hradiště pod Babí horou (dále „smlouva“) se smluvní strany s přihlédnutím k ust. § 2600, 2603 a 2991 NOZ dohodly na ukončení smluvního vztahu. V souladu s čl. IX odst. 9.10. smlouvy smluvní strany sepsaly protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy, kde se shodly na stavu a rozpracovanosti díla.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah bude ukončen vypořádáním finančního závazku vůči zhotoviteli týkajícího se dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a tímto dodatkem se stávající smlouva mění následovně:

- U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona dochází vzhledem ke stavu rozpracovanosti ke snížení ceny za MJ o 25%. Cena za 1 MJ se tedy snižuje ze 700 Kč bez DPH na 525 Kč bez DPH.
- U dílčí části 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 2 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 2 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.
- U dílčí části 3.6. Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 619 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 619 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.
- U dílčí části 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 1000 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 1000 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.

Provedenými změnami dochází ke snížení hodnoty závazku ze smlouvy o 615 925 Kč bez DPH.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy Dodatku č. 13 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 30.04.2024

V Praze dne: 30.04.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 13 smlouvy o dílo - KoPÚ v katastrálním území Hradiště pod Babí horou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	99	1 500	148 500	30.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	567	1 500	850 500	30.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	1 500	82 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	162	3 000	486 000	30.10.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	374	4 500	1 683 000	28.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	169	4 500	760 500	30.5.2021
3.4.4.	Rozebírání současného stavu	ha	622	600	373 200	30.10.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	50	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	619	600	371 400	31.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 755 600	31.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	619	600	371 400	31.8.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	95	100	9 500	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	100	5 800	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	100	400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	619	525	324 975	30.4.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	0	5 000	0	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					712 075	
3.6.	Mapové dílo	ha	0	400	0	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					0	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	250	0	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0	

5 467 675

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 755 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	712 075 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	0 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 467 675 Kč
DPH 21% v Kč	1 148 212 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 615 887 Kč

V Ostravě 30.04.2024

V Praze 30.04.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková

.....
Ing. Dalimil Foltánek

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro moravskoslezský kraj

jednatel společnosti