

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 546-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 2020/020 ze dne 8. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. dubna 2021, dodatku č. 2 ze dne 24. května 2021, dodatku č. 3 ze dne 8. září 2021, dodatku č. 4 ze dne 18. března 2022 a dodatku č. 5 ze dne 20. června 2022 na **vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Jestřebí a Spešov**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdenka Hebelková , odborný rada
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 383 JUDr. Ivana Antlová +420 725 765 796 Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivo Podrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034	

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel podal u Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení silničního hospodářství žádosti o stavební povolení pro stavbu „Společná zařízení v k. ú. Jestřebí a Spešov“ již dne 16. června 2021 na část stavby společných zařízení - polní cestu C6B a polní cestu C9 v k. ú. Spešov, dne 16. července 2021 na část stavby společných zařízení – polní cestu DC6 a protierozní mez PM1

v k. ú. Jestřebí a dne 19. července 2021 na část stavby společných zařízení – polní cestu HC1, polní cestu HC2, polní cestu VC1 a polní cestu DC7 v k. ú. Jestřebí.

Stavební úřad dosud nevydal příslušná stavební povolení. S ohledem na vytiženost stavebního úřadu nelze předjímat délku stavebního řízení. Zhotovitel není schopen ovlivnit délku stavebního řízení, a tudíž i termín plnění příslušné části díla dle Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až 5. Jedná se o objektivní důvody, které nevznikly na straně zhotovitele.

Smluvní strany dohodly na níže specifikované změně smluvního ujednání:

- Mění se termín plnění části díla dle Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – odstavec b) nově zní:

*„b) Zhotovitel předloží objednateli stavební povolení do **30 kalendářních dnů ode dne jeho vydání stavebním úřadem**“.*

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 22. 11. 2022

V Brně dne 21. 11. 2022

xxx

xxx

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

Ing. Ivo Podracký
jednatel AGERIS s.r.o
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková