

**Dodatek č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:

zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIC:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

Mgr. Dana Lišková, ředitelka

xxx

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,

Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,

738 01 Frýdek-Místek

xxx

xxx

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ 01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIC:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

GB-geodezie, spol. s r.o.

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina

Ing. Zdeněk Láska, jednatel

Ing. Zdeněk Láska, jednatel

xxx

xxx

xxx

4pq7xj6

KB a.s.

115-6799070217/0100

26271044

CZ26271044

U KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

xxx

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo.**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fryčovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.4.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* a v návaznosti termínu etapy 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*. Důvodem změny termínu je nesouhlas s řešením dle §3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. u několika vlastníků pozemků v námitkovém řízení v etapě projednání soupisu nároků. Dalším důvodem je stále přetrvávající problém s extrémním nedostatkem státní a obecní půdy pro účely vypracování PSZ. Aktuálně se připravuje směna pozemků státu a jednotlivých vlastníků do sousedního k.ú. za účelem pokrytí nároků PSZ, aby nemuselo dojít k zastavení KoPÚ Fryčovice z výše zmíněného důvodu.
- 1.2. Termín fakturačního celku 3.4.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se mění z 30. 6. 2024 na 31.3.2025. Termín fakturačního celku 3.4.3 *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* se mění z 30. 6. 2024 na 31. 1. 2026 a v návaznosti na předchozí etapu se posunuje i termín dílčí části 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* ze 31. 4. 2025 na 31. 1. 2026, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.3. Dle skutečně provedeného rozsahu díla se tímto dodatkem upravuje počet měrných jednotek u etapy 3.4.2 *Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů* z 85 MJ na 82 MJ.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 28. 06. 2024

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Příloha:
Položkový výkaz činností

V Brně dne: 27. 06. 2024

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Fryčovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	17			30.10.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	6			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1037			30.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	63			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	82			30.6.2024
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	289			31.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24			31.3.2025
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	1			31.1.2026
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1100			30.8.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1095			31.1.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 109 000,00	31.1.2026
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1095			30.6.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	140			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	184			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	25			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1095			31.1.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 606 950,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	1095			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					175 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 109 000,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 606 950,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					175 200,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 891 150,00	

DPH 21% v Kč	817 141,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 708 291,50

V Ostravě: 28. 06. 2024

V Brně: 27. 06. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.