

DODATEK č. 8
KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 1327-2017-523101 ze dne 12.10.2017

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla

„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dubňany“

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, vedoucí Pobočky Břeclav Ing. Miroslava Lopraisová, vyšší rada, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, PSČ 695 01, Hodonín
Telefon:	+420 702 167 656
E-mail :	breclav.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

V souladu s článkem 12.3. SoD na provedení díla - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dubňany ze dne 12. 10. 2017 ve znění dodatků se smluvní strany dohodly na následujících změnách.

Čl. I.

Z důvodu personálních a organizačních změn na straně objednatele je ve smluvních záležitostech oprávněn za objednatele jednat Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK, v technických záležitostech Ing. et Ing. Luděk Drápal, vedoucí Pobočky Břeclav a Ing. Miroslava Lopraisová, vyšší rada Pobočky Břeclav. Současně se mění kontaktní údaje objednatele, jak je výše uvedeno.

Čl. II.

Termín u fakturačního celku 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ se mění z **31. 3. 2025** na termín „**do 1 měsíce od výzvy objednatele**“.

V položce Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se termín **31. 3. 2025 vypouští**.

V současné době je zpracovaný návrh nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vystaven k nahlédnutí. Návrh je vystaven po dobu 30 dní od 3. 3. 2025 do 1. 4. 2025. Po vystavení budou zpracovány námítky a připomínky k návrhu a bude svoláno závěrečné jednání, na kterém pozemkový úřad zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. Termín odevzdání kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav 31. 3. 2025 není možné z výše uvedeného dodržet. Nelze ani přesně stanovit termín závěrečného jednání, proto je termín upraven na „do 1 měsíce od výzvy objednatele“.

Čl. III.

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celky 3.5. a 3.6 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dubňany

Za objednatele:

V Brně dne: 26. 3. 2025

Za zhotovitele:

V Brně dne: 25. 3. 2025

« *elektronicky podepsáno* »

.....

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro Jmk

.....

Ing. Zdeněk Láška
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Za věcnou správnost: Ing. Marika Chválková

Příloha k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dubňany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	3 000	75 000	30.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1244	1 000	1 244 000	30.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	511	1 300	664 300	
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	155	1 000	155 000	30.6.2019
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 300	18 200	30.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v rozšířeném obvodu KoPÚ v trvalých porostech - dle dodatku č. 7	ha	16	1 300	20 800	22.11.2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	497	3 900	1 938 300	30.4.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	382	4 400	1 680 800	30.11.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dle dodatku č. 7	100 bm	5	4 400	22 000	31.1.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dle dodatku č. 7	100 bm	37	4 400	162 800	31.1.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1883	140	263 620	30.8.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1884	320	602 880	16.11.2020
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - LV neřešené dle § 2 (2 ha) a LV dotčené změnou obvodu - dle dodatku č. 7	ha	18	2 500	45 000	31.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					6 892 700	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1897	600	1 138 200	31.5.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	507	500	253 500	31.5.2022
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	112	1 200	134 400	31.5.2022
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 200	2 400	31.5.2022
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1897	1 200	2 276 400	22.11.2024

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 854 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	1899	300	569 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					569 700	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	900	1 350 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1 350 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					6 892 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 854 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					569 700 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					1 350 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					12 667 300 Kč	
DPH 21% v Kč					2 660 133,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					15 327 433,00	