

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/2012 uzavřené dne 11.7.2012
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jítrava**
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Skalický

Adresa: U Nisy 6a, 460 57 Liberec

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 19-3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

2. Zhotovitel:

Bc. Jan Klavík

Adresa: Nová Dobeš 64, 397 01 Písek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jan Klavík

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jan Klavík

Bankovní spojení: OBERBANK a.s.

Číslo účtu: 7300000768/8040

IČ/DIČ: 70662240/CZ7310311602

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.3/2012.

II. Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se provádí úprava termínů následujících dílčích fakturačních celků:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	Termín původní	Termín nový
	Přípravné práce		
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	1.5.2014	18.11.2014
1.5.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	1.5.2014	18.11.2014
1.7.	Dokumentace k nárokům vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	1.8.2014	1.5.2015

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	Termín původní	Termín nový
	Návrhové práce		
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	1.1.2015	1.8.2015
2.2.	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	1.1.2015	1.7.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	1.1.2015	1.7.2015
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	1.6.2015	1.2.2016
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu PÚ včetně postupu realizace	30.11.2015	1.5.2016

Změna termínů odevzdání fakturačních celků 1.4., 1.5., 1.7., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5. vychází ze skutečnosti, že elaboráty 1.4. a 1.5. k obvodu upravovaného území byly předány na Katastrální pracoviště Liberec dne 24.3.2014. Kontroly ze strany Katastrálního pracoviště byly provedeny se značným prodlením a byly prakticky ukončeny až 18.11.2014, kdy bylo vydáno kladné stanovisko k převzetí výsledku zeměměřických činností týkajících se hranic obvodu upravovaného území v k.ú. Jítrava. Z tohoto důvodu nebylo možné pokračovat kontinuálně v následujících etapách přípravných a návrhových prací.

Součástí dodatku je zápis z kontrolního dne ze dne 8.1.2015.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.


V Liberci dne: 28. 01. 2015


Za objednatele:

Za zhotovitele: 28. 01. 2015

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Bc. Jan Klavík


STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
U Nisy 6a
460 57 Liberec
razítko, podpis

Bc. Jan Klavík
Geodetická kancelář
Budovcova 2530, 39701 Písek
tel./fax: 382 217 053, 603 716 187
IČO: 706 62 240, DIČ: CZ7310311602
jk.klavik@seznam.cz

razítko, podpis

Zápis z kontrolního dne
na SPÚ, Pobočce Liberec ze dne 8.1.2015

ke komplexním pozemkovým úpravám (KoPÚ) v k.ú. Jítrava

Přítomni:

Ing. Tomáš Maček, Ing. Petr Skalický – SPÚ, Pobočka Liberec

Bc. Jan Klavík, geodetická kancelář

Na dnešním jednání bylo sděleno následující:

1) Důvody pro podání žádosti o posun termínů odevzdání

Zpracovatel uvedl skutečnosti, kterého vedli k podání žádosti o prodloužení termínů odevzdání přípravných a návrhových prací. Důvodem je nepřiměřeně dlouhá doba kontroly obvodu upravovaného území na Katastrálním pracovišti Liberec. Smluvní termín pro odevzdání elaborátů na obvod PÚ byl 1.5.2014. Elaboráty byly odevzdány na KÚ k datu 24.3.2014. První výsledky z dílčích kontrol byly známy až v létě roku 2014 a prakticky ukončeny v listopadu roku 2014. Tím, že nebyly zapsány obvody do katastru nemovitostí, nebylo možné pokračovat v následujících etapách.

2) Plán společných zařízení

Ze strany zadavatele byla zdůrazněna potřeba urychlení prací na PSZ, zejména pak na vypracování vodohospodářské a dopravní části PSZ. Trvá se na přítomnosti specialistů uvedených ve smlouvě o dílo. Bylo upozorněno na fakt, že na jednání sboru zástupců konaného dne 6.10.2014 byla shoda na umístění většiny prvků PSZ a je tudíž nutné zvýšit aktivitu v této části procesu pozemkových úprav i vzhledem k náročnosti této etapy.

3) Druhy pozemků

Dne 8.1.2015 proběhla schůzka na MML – životní prostředí ohledně nesouladů druhů pozemků mezi skutečností a evidovaným stavem v KN. Bylo dohodnuto zapracování připomínek MML. Zároveň bylo dohodnuto na pozemkovém úřadě, že se zašle aktualizovaný elaborát druhů pozemků dle připomínek MML na CHKO Lužické Hory.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem v bodě 1 bylo dohodnuto, že dojde k posunu konečného termínu přípravných prací na 1.5.2015 a posunu konečného termínu návrhových prací na 1.5.2016. Posun termínů koresponduje se zdržením způsobeným časovou prodlevou při kontrole elaborátů obvodu upravovaného území.

V Liberci dne 08.01.2015

Ing. Tomáš Maček
vedoucí Pobočky Liberec



Ing. Petr Skalický
Pobočka Liberec



Bc. Jan Klavík
zpracovatel KoPÚ Jítrava

Bc. Jan Klavík
Geodetická kancelář
Budovcova 2530, 39701 Písek
tel./fax: 382 217 053, 603 716 187
IČO: 706 62 240, DIČ: CZ7310311602
gk.klavik@seznam.cz