

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 1035-2018-504201), uzavřené dne 17. 10. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice**“
(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petra Vápeníková , vyšší rada Pobočky Plzeň,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: + 420 727 956 850
E-mail: plzensky.kraj@spu.gov.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **alIGEO s.r.o.**
Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský – jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Telefon: xxxxx / xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: yr3z3x
Bankovní spojení: Komerční banka – Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
IČ: 26349469
DIČ: CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Vzhledem ke schválené podobě plánu společných zařízení a výsledné podobě návrhu nových pozemků je potřeba upravit průběhy katastrálních hranic. Změny budou provedeny v následujících lokalitách:
 - 1) Úprava v souvislosti s nově navrženou polní cestou, včetně úprav na skutečné hranice v terénu jižně od silnice I/27 Úprava dle navržené parcely pro HC29, úprava mezi k.ú. Žebnice a k.ú. Plasy (částečná úprava mezi k.ú. Plasy a k.ú. Babina v úseku polní cesty navazující na les mimo obvod KoPÚ). Polní cesta HC29 se bude po návrhu nacházet celá v k.ú. Žebnice. Úprava dle skutečných hranic v terénu ttp – les (vyšetřen obvod KoPÚ), úprava mezi k.ú. Žebnice a k.ú. Babina.
 - 2) Úprava průběhu katastrální hranice dle navržené parcely silnice I/27 (164/1), úprava mezi k.ú. Žebnice a k.ú. Plasy. Nově by katastrální hranice vedla po terénní hraně zářezu silnice I/27 (vyšetřen obvod KoPÚ).
 - 3) Lokalita na konci DC20 dle parcel návrhu 779/1, 779/2 a 779/3, úprava mezi k.ú. Žebnice a k.ú. Plasy. Nově by katastrální hranice vedla po skutečných hranicích v terénu ttp – ostatní plocha (náletový porost)
 - 4) Úprava podél nově navržené DC38 a DC10-M (k.ú. Horní Hradiště, obvod KoPÚ), úprava mezi k.ú. Žebnice a k.ú. Horní Hradiště

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna u etapy: **3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.**
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 6)	2 008 700,- Kč
Méněpráce bez DPH	0,-Kč
Vícepráce bez DPH	152 000,- Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	2 160 700,- Kč
DPH 21%	453 747,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 614 447,- Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.	Přípravné práce						
3.4.3	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	8 000,00	152 000,-	--	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Přípravné práce celkem (3.4.3) bez DPH v Kč					152 000,-		

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 7 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 14. 05. 2025

V Plzni dne 14. 05. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Lubor Pekarský
jednatel
allGEO s.r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 8 ke SOD č. 1035-2018-504201 - KoPÚ Žebnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 200	16 800,00	31.10.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	408	600	244 800,00	31.12.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	5	3 000	15 000,00	31.05.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	3 000	21 000,00	31.12.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	40	2 500	100 000,00	15.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	187	2 000	374 000,00	15.11.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	4 000	60 000,00	30.06.2022
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	7 500	15 000,00	31.08.2024
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	8 000	8 000,00	31.03.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	8 000	152 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	418	300	125 400,00	15.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	5	1 200	6 000,00	30.06.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	423	300	126 900,00	30.09.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	7 500	7 500,00	30.09.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 272 400,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	423	900	380 700,00	30.09.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	41	600	24 600,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	423	800	338 400,00	30.6.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					803 700,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	423	200	84 600,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 600,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 272 400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					803 700,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 600,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 160 700,00	
DPH 21% v Kč					453 747,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 614 447,00	