

DODATEK Č. 8

ke smlouvě o dílo č. 830-2019-571101 ze dne 24.9.2019 („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 538 702 000 / 515 917 680

E-mail: gb@geodezie-brno.cz

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 8 ke Smlouvě je změna termínu u **etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 9. 2025 na nový termín 30. 4. 2026.**

Výše uvedená změna je uvedena ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod žádosti úpravy termínu: Na základě smlouvy o dílo č. 830-2019-571101 provádí firma GB-geodezie, spol. s r.o. práce na zakázce KoPÚ v k. ú. Oldřišov. Z kontrolního dne konaného 16. 7. 2025 vyplynula nutnost posunu termínu dokončení etapy 3.5.2. Důvodem jsou komplikace s projednáním návrhu nového uspořádání pozemků s významnými vlastníky půdy v obvodu pozemkových úprav. Tito odmítali jednat, dokud nebudou uzavřeny nájemní smlouvy ze strany SPÚ na pozemky po NIV, které nově spravují. Další komplikací byla nejistota možnosti využití státní pozemků, na něž byly vydány žaloby. Podařilo se projednat návrh s dominantními vlastníky pozemků, kteří ale vznesli požadavky na úpravu a tyto bude nutno zapracovat. Následně bude návrh rozeslán k projednání všem vlastníkům pozemků. Z důvodu doplnění několika cest do PSZ bude nutno pro projednání návrhu nového uspořádání pozemků zpracovat aktualizaci PSZ.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 2.4 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 29.09.2025

GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Brno

Datum: 29.09.2025

Jméno: Ing. Kateřina Neumanová
Funkce: zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

Jméno: Ing. Zdeněk Láska
Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 - KoPÚ Oldřišov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23			30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1429			30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	90			30.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215			30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	66			30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1451			31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1451			31.10.2021
Přípravné práce celkem(3.4.1.-3.4.5.)bez DPH v Kč					2 315 260	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1434			30.9.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	80			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	110			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	16			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1434			30.4.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem(3.5.1.-3.5.3.)bez DPH v Kč					2 380 690	
3.6.	Mapové dílo	ha	1451			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					203 140	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 315 260,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 380 690,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	203 140,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	4 899 090,00 Kč	

DPH 21% v Kč	1 028 808,90 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 927 898,90 Kč	

V Ostravě dne 29.09.2025

V Brně dne 29.09.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

.....

Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti
GB-geodezie spol. s r.o.